

# Exempelriskbedömning enligt riskmatris (För mer information, kolla kommunens hemsida)

## Information om projektet

Fastighetsbeteckning: <i>Exempelfastighet 3:13</i>	Riskbedömning upprättad datum: <i>2024-12-24</i>
--	--

Åtgärd: *Montage av fasadskylt*

Byggherre: <i>Malin Penselsson</i> (för- och efternamn)	Kontaktuppgifter: <i>malin.penselsson@mejladress.se, 070-0000000</i> (e-post & tel.nr.)
Planerad byggstart: <i>2025-01-01</i> (datum)	Planerat färdigställande: <i>2025-06-01</i> (datum)
Entreprenadform: <i>Totalentreprenad</i> (total/delad/egen)	

## Alla som deltagit i riskbedömningen

Namn (för- och efternamn)	Företag (eventuell)	Roll (sakkunnig el, konstruktion etc.)	Kontaktuppgifter (e-post och tel.nr)
<i>Malin Penselsson, MP</i>	<i>Privatperson</i>	<i>Ritad av (byggherre)</i>	<i>malin.penselsson@mejladress.se, 070-0000000</i>
<i>Morgan Hammarhand, MH</i>	<i>Byggföretaget AB</i>	<i>Montör</i>	<i>morgan.hammarhand@mejladress.se, 070-0000000</i>
<i>Martin Infästningsdotter, MI</i>	<i>Bulten AB</i>	<i>Konstruktör</i>	<i>martin.infastningsdotter@mejladress.se, 070-0000000</i>
<i>Moa Kabelsson, MK</i>	<i>Elstöten AB</i>	<i>Elektriker</i>	<i>moa.kabelsson@mejladerss.se, 070-0000000</i>

## Risker och åtgärder (SAN och KON skala 1–5. För RV 8–25 ska åtgärd göras och föras in i kontrollplan)

Identifierad risk	Sannolikhet (SAN)	Konsekvens (KON)	Riskvärde (RV)	Kommentar Hur ska risken minimeras eller elimineras?	Ansvar Vilken roll ansvarar för kontrollen?
<i>Risk att infästning blir undermålig</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>Kontrollera att vägg har tillräcklig bärighet för skyltmontage Kontrollera att rätt infästningsmaterial används</i>	<i>Konstruktör</i>
<i>Risk att skylt placeras fel</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>8</i>	<i>Kontrollera skylts placering</i>	<i>Montör</i>
<i>Risk för stöt</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>15</i>	<i>Kontrollera att elinstallationer är korrekt utförda</i>	<i>Elektriker</i>
<i>Risk att vägg skadas vid håltagningar/infästningar</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>Kontrollera att korrekt tätning av håltagningar/hål för infästningar utförts där det är tillämpligt</i>	<i>Montör</i>
<i>Risk att ledningar för el, fiber, data samt vatten/värme skadas vid håltagning</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>Kontrollera att inga ledningar (el, tv, data samt vatten och värme) finns vid planerat hål för infästning</i>	<i>Montör</i>