

Exempelriskbedömning enligt riskmatris (För mer information, kolla kommunens hemsida)

Information om projektet

Fastighetsbeteckning: <i>Exempelfastighet 3:13</i>	Riskbedömning upprättad datum: <i>2024-12-24</i>
--	--

Åtgärd: <i>Byte från fönster till dörr</i>
--

Byggherre: <i>Malin Penselsson</i> (för- och efternamn)	Kontaktuppgifter: <i>malin.penselsson@mejladress.se, 070-0000000</i> (e-post & tel.nr.)
Planerad byggstart: <i>2025-01-01</i> (datum)	Planerat färdigställande: <i>2025-06-01</i> (datum)
Entreprenadform: <i>Totalentreprenad</i> (total/delad/egen)	

Alla som deltagit i riskbedömningen

Namn (för- och efternamn)	Företag (eventuell)	Roll (sakkunnig el, konstruktion etc.)	Kontaktuppgifter (e-post och tel.nr)
<i>Malin Penselsson, MP</i>	<i>Privatperson</i>	<i>Ritad av (byggherre)</i>	<i>malin.penselsson@mejladress.se</i>
<i>Morgan Hammarhand, MH</i>	<i>Byggföretaget AB</i>	<i>Snickare</i>	<i>morgan.hammarhand@mejladress.se</i>

Risker och åtgärder (SAN och KON skala 1–5. För RV 8–25 ska åtgärd göras och föras in i kontrollplan)

Identifierad risk	Sannolikhet (SAN)	Konsekvens (KON)	Riskvärde (RV)	Kommentar Hur ska risken minimeras eller elimineras?	Ansvar Vilken roll ansvarar för kontrollen?
<i>Risk att det inte blir tätt runt dörr</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>Kontrollera att drevning samt fogning runt dörr utförts korrekt</i>	<i>Snickare</i>
<i>Risk att befintlig konstruktion behöver förstärkas runt dörr</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>9</i>	<i>Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt dörren</i>	<i>Snickare</i>
<i>Risk att dörr ej uppfyller kraven på U-värde</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>Kontrollera att dörrens U-värde är minst 1,2 W/m²K</i>	<i>Byggherre</i>
<i>Risk att fel dörr levereras</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>Kontrollera att korrekt dörr levererats</i>	<i>Byggherre</i>
<i>Risk att tröskeln är för hög ur tillgänglighetsperspektiv</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>12</i>	<i>Kontrollera att dörrtröskel är låg och tillgänglig</i>	<i>Snickare</i>